

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC

OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m²

LOCAL: RUA SALETE BROERING BECKER, n.º 681, Bairro VILA BECKER, Complemento ÁREA INSTITUCIONAL 03, CEP 88140-000
 LOTEAMENTO PARK VILLAGE ZULMA BECKER - Quadra 05 - Lote AI-03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	MATERIAIS	R\$ Total	%	1 ° MÊS		2 ° MÊS		3 ° MÊS		4 ° MÊS		5 ° MÊS
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	119.238,97	4,82%	119.238,97	100,00%							
2	FUNDAÇÃO	270.676,70	10,94%	86.616,54	32,00%	135.338,35	50,00%	48.721,81	18,00%			
3	ESTRUTURA	326.445,56	13,20%			71.818,02	22,00%	156.693,87	48,00%	97.933,67	30,00%	
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	248.788,34	10,06%							104.491,10	42,00%	144.297,24
5	COBERTURA	136.418,03	5,52%									61.388,11
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	17.419,76	0,70%							3.483,95	20,00%	
7	ESQUADRIAS	229.572,73	9,28%									
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	107.827,60	4,36%									
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	111.317,42	4,50%									
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	53.602,61	2,17%									
11	REVESTIMENTO DE TETO	49.747,67	2,01%									
12	PINTURA	103.840,32	4,20%									
13	MARMORARIA	15.880,98	0,64%									
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	69.241,47	2,80%									
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	164.381,97	6,65%									
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	302.519,67	12,23%									
17	CLIMATIZAÇÃO	110.160,04	4,45%									
18	DADOS E VOZ	7.516,96	0,30%									
19	GASES MEDICINAIS	11.833,58	0,48%									
20	URBANIZAÇÃO	8.352,58	0,34%									
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.429,36	0,34%									
	TOTAL	2.473.212,32	100,00%	205.855,51	8,32%	207.156,37	8,38%	205.415,67	8,31%	205.908,72	8,33%	205.685,35
	TOTAL ACUMULADO			205.855,51	8,32%	413.011,89	16,70%	618.427,56	25,01%	824.336,28	33,33%	1.030.021,64



Santo Amaro da Imperatriz, 12 de março de 2025

ANTÔNIO CARLOS CAMPOS
 ENG. CIVIL - CREA 017051-0 - MATRÍCULA 1502

S	6 ° MÊS		7 ° MÊS		8 ° MÊS		9 ° MÊS		10 ° MÊS		11 ° MÊS		12 ° MÊS	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
58,00%														
45,00%	75.029,92	55,00%												
	5.225,93	30,00%	5.225,93	30,00%	3.483,95	20,00%								
	98.716,27	43,00%	39.027,36	17,00%	45.914,55	20,00%	22.957,27	10,00%	22.957,27	10,00%				
	26.956,90	25,00%	48.522,42	45,00%	32.348,28	30,00%								
			61.224,58	55,00%	22.263,48	20,00%	16.697,61	15,00%	11.131,74	10,00%				
			10.720,52	20,00%	10.720,52	20,00%	32.161,57	60,00%						
			9.949,53	20,00%	9.949,53	20,00%	29.848,60	60,00%						
							20.768,06	20,00%	62.304,19	60,00%	20.768,06	20,00%		
									5.558,34	35,00%	7.940,49	50,00%	2.382,15	15,00%
					20.772,44	30,00%	13.848,29	20,00%	6.924,15	10,00%	17.310,37	25,00%	10.386,22	15,00%
					41.095,49	25,00%	32.876,39	20,00%	29.588,75	18,00%	44.383,13	27,00%	16.438,20	10,00%
			30.251,97	10,00%	15.125,98	5,00%	30.251,97	10,00%	45.377,95	15,00%	90.755,90	30,00%	90.755,90	30,00%
							11.016,00	10,00%	22.032,01	20,00%	22.032,01	20,00%	55.080,02	50,00%
											751,70	10,00%	6.765,26	90,00%
											2.366,72	20,00%	9.466,86	80,00%
													8.352,58	100,00%
													8.429,36	100,00%
8,32%	205.929,02	8,33%	204.922,32	8,29%	201.674,24	8,15%	210.425,78	8,51%	205.874,41	8,32%	206.308,37	8,34%	208.056,55	8,41%
41,65%	1.235.950,65	49,97%	1.440.872,97	58,26%	1.642.547,21	66,41%	1.852.972,98	74,92%	2.058.847,39	83,25%	2.265.155,77	91,59%	2.473.212,32	100,00%