

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES  
 OBRA: CENTRO EDUCACIONAL ANTÔNIO RODOLFO FABRÍCIO  
 LOCAL: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA - BAIRRO FABRÍCIO

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	Serviço	R\$ Total	%	1 ° Mês		2 ° Mês		3 ° Mês	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	35.155,36	2,42%	35.155,36	100,00%				
2	MOVIMENTO DE TERRAS	6.804,97	0,47%	6.804,97	100,00%				
3	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	176.016,64	12,09%	137.292,98	78,00%	38.723,66	22,00%		
4	SUPERESTRUTURA	294.207,70	20,21%			132.393,47	45,00%	117.683,08	40,00%
5	PAREDES E PAINÉIS	92.828,12	6,38%					55.696,87	60,00%
6	ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS	176.439,66	12,12%						
7	COBERTURA	103.262,10	7,09%						
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.766,17	0,26%						
9	REVESTIMENTOS	173.870,88	11,95%						
10	PAVIMENTAÇÃO - RODAPÉS, SOLEIRAS	52.642,59	3,62%						
11	PINTURA	36.325,02	2,50%						
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	60.425,54	4,15%						
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM	23.095,24	1,59%						
14	LOUÇAS E METAIS	24.971,83	1,72%						
15	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	45.633,14	3,14%						
16	INFRAESTRUTURA DE CLIMATIZAÇÃO	1.186,77	0,08%						
17	ÁREAS EXTERNAS	148.910,61	10,23%						
	<b>TOTAL</b>	<b>1.455.542,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>179.253,31</b>	<b>12,32%</b>	<b>171.117,13</b>	<b>11,76%</b>	<b>173.379,95</b>	<b>11,91%</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>179.253,31</b>	<b>12,32%</b>	<b>350.370,44</b>	<b>24,07%</b>	<b>523.750,39</b>	<b>35,98%</b>

Santo Amaro da Imperatriz, 5 de abril de 2017

ANTÔNIO CARLOS CAMPOS  
 Eng. Civil -CREA 017051-0  
 Matrícula 1502  
 Depto de Engenharia

4 ° Mês		5 ° Mês		6 ° Mês		7 ° Mês		8 ° Mês	
R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
44.131,16	15,00%								
32.489,84	35,00%	4.641,41	5,00%						
		17.643,97	10,00%	17.643,97	10,00%	61.753,88	35,00%	79.397,85	45,00%
72.283,47	70,00%	30.978,63	30,00%						
2.259,70	60,00%	753,23	20,00%	753,23	20,00%				
		95.628,98	55,00%	78.241,90	45,00%				
10.528,52	20,00%	13.160,65	25,00%	28.953,42	55,00%				
						14.530,01	40,00%	21.795,01	60,00%
6.042,55	10,00%	12.085,11	20,00%	15.106,39	25,00%	15.106,39	25,00%	12.085,11	20,00%
3.464,29	15,00%	4.619,05	20,00%	4.619,05	20,00%	5.773,81	25,00%	4.619,05	20,00%
						7.491,55	30,00%	17.480,28	70,00%
4.563,31	10,00%	9.126,63	20,00%	11.408,29	25,00%	11.408,29	25,00%	9.126,63	20,00%
474,71	40,00%	474,71	40,00%	237,35	20,00%				
				29.782,12	20,00%	71.477,09	48,00%	47.651,40	32,00%
176.237,55	12,11%	189.112,36	12,99%	186.745,71	12,83%	187.541,01	12,88%	192.155,32	13,20%
<b>699.987,94</b>	<b>48,09%</b>	<b>889.100,30</b>	<b>61,08%</b>	<b>1.075.846,01</b>	<b>73,91%</b>	<b>1.263.387,02</b>	<b>86,80%</b>	<b>1.455.542,34</b>	<b>100,00%</b>

