



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2625.0413.508-64/2013	2625.0413.508	PREFEITURA DE SANTO AMARO DA	QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO BAIRRO CENTRO E SUL	BAIRRO CENTRO E SUL DO RIO DE CIMA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 05/19	2 06/19	3 07/19	4 08/19	5 09/19	6 10/19	7 11/19	8 12/19	9 01/20	10 02/20	11 03/20	12 04/20
1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.274,52	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	SERVIÇOS PRÉVIOS - CONTRAPARTIDA O	91.804,29	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
				30,00%	40,00%	30,00%									
3.	PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS	503.676,78	% Período:			30,00%	40,00%	30,00%							
						30,00%	40,00%	30,00%							
4.	TRAVESSIAS ELEVADAS E CANTEIRO CEN	268.679,21	% Período:				30,00%	40,00%	30,00%						
							30,00%	40,00%	30,00%						
5.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	12.090,62	% Período:						50,00%	50,00%					
									50,00%	50,00%					
6.	SINALIZAÇÃO	42.140,43	% Período:						20,00%	80,00%					
									20,00%	80,00%					
7.	ACESSÓRIOS	32.652,00	% Período:								100,00%				
											100,00%				
Total: R\$ 953.317,85				%:	3,13%	3,85%	18,74%	29,59%	27,12%	9,97%	4,17%	3,43%			
	Período:	Financiamento:		7.985,44	7.614,56	156.813,95	282.074,48	258.574,72	95.077,16	39.757,65	32.652,00				
		Contrapartida:		21.830,37	29.107,15	21.830,37	-	-	-	-	-				
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-				
		Investimento:		29.815,81	36.721,71	178.644,32	282.074,48	258.574,72	95.077,16	39.757,65	32.652,00				
	Acumulado:	%:		3,13%	6,98%	25,72%	55,31%	82,43%	92,40%	96,57%	100,00%				
		Financiamento:		7.985,44	15.600,00	172.413,95	454.488,43	713.063,15	808.140,31	847.897,96	880.549,96				
		Contrapartida:		21.830,37	50.937,52	72.767,89	72.767,89	72.767,89	72.767,89	72.767,89	72.767,89				
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-				
		Investimento:		29.815,81	66.537,52	245.181,84	527.256,32	785.831,04	880.908,20	920.665,85	953.317,85				

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC

Local

segunda-feira, 13 de maio de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: GUILHERME LEONI DA SILVA

CREA/CAU: 087440-0

ART/RRT: 6526898-0