

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ÓRGÃO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ							
OBRA:		CONSTRUÇÃO PONTE VARGEM GRANDE							
LOCAL:		Estrada Geral de Vargem Grande, Bairro Vargem Grande - Santo Amaro da Imperatriz/SC.							
ITEM	SERVIÇO	PESO (%)	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS INICIAIS	5,14	55.657,55	25,00% 13.914,39	15,00% 8.348,63	15,00% 8.348,63	15,00% 8.348,63	15,00% 8.348,63	15,00% 8.348,63
2	LIMPEZA TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2,06	22.311,34	100,00% 22.311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INFRAESTRUTURA	89,27	966.277,04	15,00% 144.941,56	15,00% 144.941,56	15,00% 144.941,56	20,00% 193.255,41	20,00% 193.255,41	15,00% 144.941,56
4	SERVIÇOS FINAIS	3,52	38.153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00% 38.153,08
TOTAL SIMPLES		100,00	1.082.399,01	16,74% 181.167,28	14,16% 153.290,19	14,16% 153.290,19	18,63% 201.604,04	18,63% 201.604,04	17,69% 191.443,27
TOTAL ACUMULADO		100,00	1.082.399,01	16,74% 181.167,28	30,90% 334.457,47	45,06% 487.747,66	63,69% 689.351,70	82,31% 890.955,74	100,00% 1.082.399,01

Santo Amaro da Imperatriz/SC, 11 de setembro de 2023.

ADRIANO HILLESHEIM
Engº Civil
CREA/SC 51.139-0